



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE - Lavori Pubblici

SERVIZIO I – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 219 del 26/08/2019

DETERMINA N. 930 DEL 26/08/2019 (Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione quadro economico finale – relazione asseverata “Lavori di completamento della via Pio La Torre e via Peppino Impastato (Ex via del mare) Finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CANTIERI IN COMUNE , codice Cup D36G15000140001 codice CIG n. 6234156C44

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di Organizzazione e delle Norme per la Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e, per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019

Premesso che:

- **con** determina sindacale n. 20 del 04/09/2013 veniva conferito incarico all'Arch. Giaimo Salvatore per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento della via Pio La Torre e via Peppino Impastato ;
- con determina sindacale n. 356 del 20/04/2015 veniva nominato Responsabile Unico del provvedimento il Geom. Evola Vincenzo , dipendente dell' UTC;
- con delibera di G.M. n. 33 del 23/04/2015, si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.055.000,00, ed un importo dei lavori di € 837.983,19,;, cod. CUP n. DD36G15000140001 ,
- **Che** tale progetto veniva finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , fondi CIPE di cui all'art. 3, commi 1 e 1-bis del D.L. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014, come ripartite dal decreto interministeriale del Ministero dell'Economia e dei Trasporti del 28/01/2015”cantieri in comune;
-
- **Che** con determina n. 1005 del 23/09/2016 i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa Cannino Salvatore con sede in via dello Stadio ,73 San Giuseppe Iato (Pa)- Impresa avvalente TPL Consorzio Stabile Impresa ausiliaria, che offriva il ribasso del 38,5585% sull'importo a base di gara, per un importo netto dei lavori di € 603.092,38 , cod. CIG 6234156C44 come segue:
 - 374.289,54 prezzo esecuzione lavori
 - € 40.842,14 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
 - € 187.960,70 costi mano d'opera
- **Che** in data 14/11/2016, si procedeva alla stipula del contratto rep. n. 4710 registrato a Palermo il 23/11/2016 al n. 13548 serie IT;
- **Che** i lavori venivano consegnati in data 28/12/2016, per una durata di giorni 300;
- **Che** con delibera di G.M. n. 40 del 04/05/2018 si procedeva all'approvazione di una perizia di variante, dall'importo complessivo di € 850.426,92 ed un importo dei lavori di € 684.040,45 e per la stessa si procedeva alla sottoscrizione di un atto di sottomissione registrato a Corleone il giorno 08/05/2018 al n. 1047 serie 3;
-
- **Che** l'impresa in data 12/06/2018 comunicava l'ultimazione dei lavori ed in data 18/06/2018 veniva emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
-
- **Che** la Direzione Lavori in data 19/07/2018 emetteva lo stato finale dei lavori, per un importo complessivo di € 683.994,95,;

- **Che** con determina n. 480 del 012/04/2019 veniva approvato il collaudo tecnico amministrativo dei lavori per un importo complessivo di € 683.994,95;
- **Vista** la relazione asseverata emessa dal RUP delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di che trattasi, per un totale complessivo di € 844.695,92;
- **Ritenuto**, al fine della rendicontazione finale dei lavori, dover approvare il quadro economico finale delle spese sostenute suddivise con le seguenti modalità:

Lavori al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza		€ 683.994,95
Somme a disposizione dell'amm.ne :		
• Spese tecniche progett. E D.L.	€ 13.407,73	
• Spese tecniche per la sicurezza	€ 9.960,00	
• Spese tecniche collaudo strutture	€ 2.090,97	
• Spese tecniche geologo	€ 1.807,53	
• Spese collaudo tecnico amm.vo	€ 2.080,02	
• Compenso per fabbricati da demolire	€ 13.000,00	
• Oneri per la discarica compreso IVA	€ 16.827,74	
• Oneri analisi materiali discarica IVA compresa	€ 366,00	
• Prove su materiali	€ 1.000,00	
• Spese per pubblicità	€ 1.261,48	
• Sistemazione passaggio a livello	€ 30.500,00	
• Iva al 10%	<u>€ 68.399,50</u>	
TOTALE		€ 160.700,97

PROPONE

Di approvare la relazione finale asseverata ed il quadro economico finale della spesa sostenuta per la realizzazione dei “*Lavori di Completamento della via Pio la Torre e via Peppino Impastato*” per un ammontare complessivo di € 844.695,92 , suddivisa con le modalità specificate in premessa

Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D36G15000140001 ed il codice CIG n. 6234156C44

Il Responsabile dell'istruttoria
M.C.Biundo

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici”

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 01/07/2019;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
- *Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019*

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li, _____

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Progettazioni e Studio del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici - Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

**COMUNE DI CINISI
PROV. DI PALERMO**

RELAZIONE FINALE ASSEVERATA
ai sensi dell'Art. 4 comma 2 lettere del Disciplinare

Soggetto Attuatore	Comune di Cinisi (PA) – Regione Sicilia.
Codice Intervento	CUP D36G15000140001
Denominazione intervento	“ Lavori di Completamento via Pio la Torre Via Peppino Impastato”
Approvazione Disciplinare	D.D. prot. N17492 del 10/11/2015.
Importo finanziato (A)	€ 1.055.000,00
Appaltatore	Impresa Cannino Salvatore con sede in via dello Stadio n. 73 San Giuseppe Iato p.Iva n. 03455640825, cf: CNNSVT54R12G273L

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nominato in data 20/04/2015. con Determina Sindacale n.356 del 20/04/2015, dichiara ai sensi dell'Art. 7, comma 2 del Disciplinare che i lavori di cui all'intervento in oggetto sono ultimati in data 18/06/2018 e collaudati in ogni loro parte. Dichiara altresì che gli stessi sono coerenti con quelli del progetto presentato con l'Istanza di finanziamento.

SINTESI DATI DEL PROCEDIMENTO

- Progetto a base di gara approvato con Delibera n. 33 del 23/04/2015
- Aggiudicazione Lavori approvata con Determina n. 1005 del 29/09/2016
- Quadro Economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori
 - **A - Importo complessivo dei lavori** **€ 603.092,38**
 - Di cui
 - Oneri diretti per la sicurezza € 38.286,34
 - Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori € 2.555,80
 - Costo del personale € 187.960,70
 - Importo dei lavori al netto del ribasso **€ 374.289,54**
 - **B - Somme a disposizione dell'Amm.ne**
 - **Progettazione** e D.L. € 16.708,55
 - Spese tecniche per la sicurezza e collaudo € 12.500,00
 - Compenso per fabbricati da demolire € 35.000,00
 - Oneri per la discarica € 9.981,72
 - Spese per pubblicità € 5.000,00
 - Sistemazione passaggio a livello € 35.000,00
 - Imprevisti e arrotondamento € 16.843,84
 - Iva al 10% € 61.993,62
 - **Sommano** **€ 193.527,73**
- Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta **€ 796.620,11**
- **Ribasso d'asta** **€ 234.890,81**
- **IVA su ribasso d'asta** € 23.489,08
- **Economia di spesa** **€ 258.379,89**
- Perizia di Variante ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 approvata con Delibera n. 40 del 04/05/2018

- Importo aggiuntivo: (maggiore importo complessivo Q.E.) € 53.806,81
- Quadro Economico rimodulato a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante
-
- Lavori al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza € 684.040,45
 - Somme a disposizione dell'amm.ne :
 - **Progettazione** e D.L. € 18.476,45
 - Spese tecniche per la sicurezza € 9.960,00
 - Spese tecniche collaudo strutture € 2.090,97
 - Spese tecniche geologo € 1.807,53
 - Compenso per fabbricati da demolire € 13.000,00
 - Oneri per la discarica compreso IVA € 19.520,00
 - Oneri analisi materiali discarica IVA compresa € 366,00
 - Prove su materiali € 1.000,00
 - Spese per pubblicità € 1.261,48
 - Sistemazione passaggio a livello € 30.500,00
 - Iva al 10% € 68.404,04
 - **TOTALE** € 166.386,47
 -
 - Importo complessivo dell'appalto al netto del ribasso € **850.426,92**
 - Economia di spesa € 204.573,08
 - **TOTALE** € **1.055.000,00**

- **Collaudo Tecnico Amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determina Dirigenziale n. 480 del 12/04/2019**

VERIFICA DELLE SPESE EFFETTUATE

Elencare nella sottostante tabella tutti i pagamenti all'interno dell'intervento finanziato, con mandati di pagamento e relative fatture quietanzate.

(le somme non ancora liquidate dovranno essere comunque indicate ed evidenziate con la nota "in liquidazione")

C1) Lavori							
Mandati di Pagamento		Fatture		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	IVA 10%	IVA 22%
N°	Data	N°	Data				
694	08/03/17	4	16/02/17	Acconto anticipazione 20%	42.280,47	4.228,05	
1585	12/06/17	10	26/05/17	Saldo antic. 20%	78.338,01	7.833,80	
1769	21/06/17	11	06/06/17	Liquidaz. I SAL	161.007,61	16.100,76	
2346	31/08/17	14	07/08/17	Liquid. II Sal	160.392,95	16.039,30	
361	07/02/18	1	15/01/2018	Liquid. III SAL	123.793,33	12.379,33	
1794	05/07/18	3	02/07/18	Liquid. Acc. IV SAL	101.016,36	10.101,64	
1854	11/7/18	3	02/07/18	Liquid. Saldo IV SAL	13.302,32	1.330,23	
1952	06/06/19	1	21/05/19	Liquid. Stato finale	3.863,90	386,39	
Totali Complessivi					683.994,95	68.399,50	
C2) Somme a disposizione							
Mandati di Pagamento		Fatture		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	IVA 10%	IVA 22%
N°	Data	N°	Data				
3163	29/09/16			Pubbl. esito gara gurs	155,00		34,10

3590	07/11/16	5	11/10/16	Coord. Sicurezza progettazione	4.195,01		784,99
3736	11/11/16	402	30/09/16	Pubbl.esito gara quot. Reg.le	424,00		93,28
3737	11/11/16	654175	13/10/16	Pubbl.esito gara quot. Naz.le	455,00		100,10
1804	05/07/17	12	06/06/2017	Oneri conf. A discarica	8.181,73		1.799,98
2051	11/08/17	1	15/06/17	Studio geol. pozzetti	803,28		176,72
2430	19/09/17	2	29/08/17	Studio geolog. demolizioni	678,30		149,23
3259	14/12/17			Indennità esproprio Palazzolo Salvatore	8.000,00		
2171	08/08/18			Indennità esproprio Evola Salvatore	5.000,00		
3180	08/10/18	8	13/09/2018	Oneri confer. discarica	6.731,17		1.480,86
3965	20/11/18	1	05/10/18	Collaudo statico demolizioni	1.713,91		377,06
4522	19/12/18	8101016 745	30/11/18	Lavori attrav. ferroviario	25.000,00		5.500,00
457	13/02/19	Det n. 1735	31/12/18	Comp.techiche pers. Interno	13.407,73		
1967	10/06/19	1	10/04/19	Comp. Collaudo tecnico amm.vo	2.080,02		
2633	31/07/19	1	08/07/19	Coord. Sicurezza esecuzione	4.980,00		
Totali Complessivi					81.805,15		10.496,32
(C) TOTALE GENERALE (C1+C2)							

765.800,10 68.399,50 10.496,32

DETERMINAZIONE DEL SALDO

- TOTALE SOMME SPESE (C) =	€ 844.695,92
<i>(comprehensive delle eventuali somme "in liquidazione")</i>	
- TOTALE SOMME EROGATE DAL MINISTERO (D) =	€ 844.000,00
 SOMMA DA VERSARE A SALDO (C - D) =	 € 00,00
 IMPORTO MAGGIORI SPESE DA ACCREDITARE (D - C)	 € 695,92

ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE

- IMPORTO FINANZIATO (A) =	€
- TOTALE SOMME SPESE (C) =	€
 ECONOMIE ACCERTATE (A - C) =	 €

**Si allega sintesi della documentazione fotografica ante e post operam
f.to Il Responsabile del Procedimento
Geom. Evola Vincenzo**