

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

L'anno **2021** il giorno **quattro** del mese di **Settembre** alle ore **09.30**, nei locali comunali ha avuto luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Beni Culturali – Pubblica Istruzione – Cultura – Turismo – Sport – Spettacoli – Politiche sociali e giovanili con il seguente o.d.g.:

1. *Discussione relativa allo svolgimento dell'imminente inizio dell'anno scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cinisi 2021/2022;*
2. *Varie ed eventuali.*

Risultano presenti i Consiglieri:

Mazzola Rosalinda	Presidente
Randazzo Gaetano	Componente
Biundo Leonardo	“
Abbate Vera	“

E' assente il consigliere Scrivano.

Intervengono alla seduta il Vice Sindaco nella qualità di Assessore ai LL.PP., e l'Assessore alla P.I., Nicchi Angelo Alessio .

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la cons. Mazzola Rosalinda.

Il Presidente della Commissione, Cons. R. Mazzola, apre l'incontro dando il benvenuto ai componenti della commissione, ringraziandoli per la loro presenza. Si scusa inoltre per il ritardo della convocazione della commissione che ha per oggetto la problematica della riapertura delle scuole e precisa che prima dell'invito ha voluto confrontarsi sia con gli uffici tecnici che con l'assessore alla Pubblica Istruzione riguardo la reale situazione degli edifici dei plessi scolastici.

Interviene il **cons. Randazzo** lamentandosi della data di convocazione della commissione ricadente nella giornata di sabato e auspica che non si ripeta più in futuro.

Interviene il **cons. L. Biundo** affermando che la sua presenza è dettata dal senso di responsabilità e rispetto nei confronti della cittadinanza in quanto, ritiene che il sabato deve essere un giorno dedicato ad impegni personali. Continua dicendo che ha richiesto la convocazione di questa commissione perché voleva informazioni dettagliate sulla didattica e relativi ai lavori manutenzione e ristrutturazione delle scuole.

Il Presidente della Commissione, Cons. R. Mazzola, afferma di essere dispiaciuta che la commissione sia stata convocata di sabato ma il suo intento era di discutere questa importante problematica quanto prima in quanto la riapertura delle scuole è imminente e pertanto è necessario discutere e trovare soluzione per una buona ripartenza del nuovo anno scolastico.

Il **Vice Sindaco, A. Ruffino**, afferma che per quanto riguarda la didattica l'Amministrazione non ha competenza mentre afferma di poter delucidare la commissione circa l'iter dei lavori strutturali del plesso scolastico.

Alle ore 09.50 entrano l'assessore Nicchi e la cons. Abbate.

Il Presidente della Commissione, Cons. R. Mazzola, dà il benvenuto alla cons. Abbate e all'Assessore Nicchi e invita quest'ultimo a relazionare sul punto all'o.d.g.

La **cons. Abbate** chiede quando si concluderanno i lavori della scuola media "G. Meli".

L'**Assessore Nicchi** riferisce che, a seguito di confronto con la Dirigente, la per ripartenza della scuola sia media che elementare è prevista una turnazione, con orario ridotto (3 ore) fino al 30 di settembre.

Per quanto riguarda le misure anti Covid, saranno rispettate le normative ministeriali e precisa comunque che per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione dichiara piena disponibilità.

In riferimento alla mancanza di aule e per problematiche riferite alla carenza di personale scolastico, la Dirigente, ha previsto i doppi turni e comunque vi è una continua sollecitazione per la conclusione dei lavori affinché si possa ripristinare il normale orario scolastico.

Per quanto riguarda, la manutenzione, messa in sicurezza e la cura del verde interna ed esterna dei plessi scolastici si sta già effettuando grazie ai nostri operai, agli operai ESA e una ditta esterna.

L'Assessore Nicchi informa che ripartiranno i servizi mensa della scuola materna e dell'asilo nido e inoltre, sono stati effettuati anche lavori di manutenzione straordinaria.

Conclude affermando che sono stati effettuati consistenti lavori sulla scuola media e invita l'arch. Cavataio a delucidare la commissione in merito a questi lavori.

L'arch. Cavataio riferisce quanto segue: riguardo la scuola media, sono stati fatti delle indagini tecniche, lavori di consolidamento molto importanti e invasivi, è stato ripristinato il tetto, il pavimento con massetto, guaina e pavimentazione nuova. Sono state migliorate le giunte con lavori adeguati ed è stato fatto anche un ringrosso di tutti i setti mentre tutti i solai sono stati sventrati e rifatti con scavo, sventramento, cemento e ferro. Adesso si sta procedendo a ricostruire tutto quello che è stato distrutto. Attualmente il tetto è già stato completato con guaina posizionata e si devono rimettere i pannelli fotovoltaici. Al I° piano si sta procedendo alla pavimentazione e nella parte secondaria si sta procedendo con il massetto. Nella parte inferiore, sono già stati effettuati i sestri e il ringrosso della struttura.

La **cons. Abbate** chiede di sapere la data di inizio e fine lavori.

L'Arch. Cavataio risponde che questi lavori devono essere realizzati in 270 con 60 giorni di proroga così come previsti dal codice di appalto.

Il **Vice Sindaco, A. Ruffino**, precisa che il finanziamento, previsto per l'efficientamento energetico, da un'indagine tecnica grazie anche alla collaborazione dell'ingegnere Reg.le e al supporto degli uffici tecnici, si è reso necessario prima intervenire ad un adeguamento sismico strutturale dell'immobile. Inoltre, dopo una perizia aggiuntiva, grazie all'approvazione del consuntivo, si sono resi disponibili delle somme per completare la pavimentazione. Si procederà, successivamente, a seguito di finanziamenti, alla sostituzione della caldaia e delle porte. E a tal proposito coglie l'occasione per ringraziare gli uffici per la loro efficiente collaborazione.

Infine il V. Sindaco informa i presenti che sono in itinere altri finanziamenti importanti per la scuola elementare relativo all'efficientamento energetico, a basso consumo, con caldaia di ultima generazione mentre al plesso Gramsci saranno completati i lavori riguardo l'aspetto esterno e l'efficientamento energetico con ribasso di consumo energetico.

I lavori del centro polivalente sono stati aggiudicati grazie al finanziamento del GAL anche qui saranno effettuati dei lavori.

Il **cons. Randazzo** rappresenta la necessità di mettere in sicurezza la rete tra scuola materna e il centro polivalente e la tettoia del plesso Gramsci.

L'Assessore **Nicchi** riferisce che l'assessore Sollenza si è già attivato chiedendo dei preventivi per l'acquisto della tettoia.

Conclusi gli interventi all'o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.30

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

R. Mazzola